



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 894 del 31/12/2018 del Registro Generale

Determinazione n. 186 del 31/12/2018 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

“LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VICOLO MATTO, VIA COLLESANO, VIA DI GIOVANNI, VIA DUCA LANCIA DI BROLO E VIA CEFALU” - APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DEI LAVORI ESEGUITI - ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA TECHNOLOGY SYSTEM ANCHE PER LA VIA NOTAR NICCHI, LARGO MADONNA DELLE GRAZIE E LARGO ZINGARI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.771.97; cod. C.I.G. ZA1244ECC6.

IL RESPONSABILE DELLA III^a AREA TECNICA

Premesso che:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 452 del 10/07/2018 aventi per oggetto *“Approvazione preventivo – Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta Technology System per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in Vicolo Matto, Via Collesano, Via Di Giovanni, Via Duca Lancia di Brolo e Via Cefalù”*, sul cui preventivo di spesa, l’Impresa effettuerà il ribasso del 5%, sono impegnate sul Cap. 1146 imp. n° 312 la somma complessiva di **€ 1.500,00**

Che i lavori di cui alla Determinazione n° 452 del 10/07/2018 sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa affidataria dei lavori nei primi giorni di Luglio 2018;

Che durante l’esecuzione dei lavori di riparazione rete idrica nelle vie: *Vicolo Matto, Via Collesano, Via Di Giovanni, Via Duca Lancia di Brolo e Via Cefalù*, si è dovuto far fronte a lavorazioni di entità maggiore a quelli previsti ed approvati con il preventivo, lavori non previsti ed imprevedibili ed inoltre sono state segnalate nuove rotture nella rete idrica e quindi di conseguenza riparazione della sede stradale della Via Notar Nicchi, di Largo Madonna delle Grazie e Largo Zingari;

Che per far fronte alle ultime lavorazioni segnalate e quindi procedere con urgenza al loro ripristino, è stato chiesto all’Impresa *“Technology System”*, esecutrice dei lavori di cui sopra, la disponibilità all’esecuzione delle ulteriori lavorazioni della Via Notar Nicchi, di Largo Madonna delle Grazie e Largo Zingari, la quale ha dato la propria disponibilità ed alle stesse condizioni dei lavori autorizzate con Determinazione n° 452 del 10/07/2018;

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto;

Visto il Computo Metrico dei lavori effettuati dall’impresa, dell’importo complessivo di € 3.271,97;

Considerato che tra le somme impegnate con Determinazione Dirigenziale n° 452 del 10/07/2018 pari a **€ 1.500,00** comprensive di Iva al 22% e il Computo dei lavori eseguiti pari a **€ 3.271,97**, vi è una differenza di **€ 1.771,97**, differenza determinate da lavorazioni di entità maggiore e dai lavori nelle Vie Via Notar Nicchi, di Largo Madonna delle Grazie e Largo Zingari disposte e autorizzate dalla Direzione dei Lavori

Per tutto quanto sopra, data l’importanza dei su citati lavori;

DETERMINA

- 1) **Estendere** l’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., all’Impresa **Technology System**, anche per la Via Notar Nicchi, Largo Madonna delle Grazie e Largo Zingari;
- 2) **Approvare** il Computo Metrico dei lavori eseguiti dall’Impresa **Technology System**, dell’importo complessivo di **€ 3.271,97** comprensiva di Iva al 22%;
- 3) **Impegnare** l’ulteriore somma di **€ 1.771,97**, dovuta per lavori effettuati dall’Impresa oltre a quelli previsti con Determinazione n° 452 del 10/07/2018, sul Cap. 3333/0 del Bilancio Comunale;
- 4) **Di demandare** al Responsabile della III Area Tecnica gli adempimenti consequenziali;
- 5) **Trasmettere** copia della presente Determinazione all’Ufficio di Ragioneria per l’ulteriore impegno e successivamente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo On Line dell’Ente;